



Z.I. Les Tranchis
86700 VALENCE EN POITOU
www.assisteaux.com
info@assisteaux.com



Rapport d'intervention de mise en service

N° INT-ASS188305

Date : 06/03/2020

GRAF

45, route d'Ernolsheim
67120 / Dachstein-Gare

Client :	CEP ANRAS	Adresse :	Rue Fanum
Contact :	CEP ANRAS		
Téléphone :			
Email :	julien.delpuech@orange.fr	Code postal/Ville :	11400 / FENDEILLE
Equipement :	Station d'épuration inférieurs à 20 EH	Référence :	0
N° de série :	automate1603 8156		

Compte rendu d'intervention	
Equipement	Klaro Easy
Modèle de la micro-station	18EH
Nombre de personnes effectives	
n°1a Nature du remblai	Gravier
n°1b Remblai de(s) cuve(s) enterrée(s)	2/3
n°2 Contrôle du passage sur la cuve	Oui
Nature du passage sur la cuve	Véhicules
n°3 Vérification et correspondance couvercle/passage sur cuve	Oui
n°4 Mise en place du joint anti-odeurs sous le couvercle	Oui
n°5 Arrivée et évacuation gravitaire raccordées	Oui
n°6 Contrôle du raccordement entre les cuves Klaro Easy	Oui
Type de raccordement entre les cuves Klaro Easy	Transfert
n°7 Connexion des tuyaux d'air sur le système épuratoire dans la/les cuve(s)	Oui
n°8 Remplissage des cuves en eau claire	Oui
n°9 Présence de ventilation primaire et secondaire en DN100 et absence de coude à 90°	Oui
n°10 Distance entre l'armoire et la cuve inférieure ou égale à 20 mètres	Oui
n°11 Contrôle de la bonne fixation de l'armoire	Oui
n°11bis présence d'un système d'obturation de la gaine entre armoire de commande et cuve	Oui
n°12 Contrôle du branchement électrique de l'armoire (présence disjoncteur 16A dédié au compresseur)	Oui



Z.I. Les Tranchis
86700 VALENCE EN POITOU
www.assisteaux.com
info@assisteaux.com

Rapport d'intervention de mise en service

N° INT-ASS188305


Date : 06/03/2020

GRAF

45, route d'Ernolsheim
67120 / Dachstein-Gare



APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Compte rendu d'intervention	
n°13 Mise en place de la pile (sur anciens ZK / ZK+)	
n°14 Configuration de la date et l'heure	Oui
n°15 Contrôle du branchement des tuyaux d'air sur l'armoire et le système SBR dans la/les cuve(s)	Oui
n°16 Test des électrovannes en manuel et vérification visuelle des actions correspondantes dans la/les cuve(s)	Oui
n°17 Contrôle de l'étanchéité des tuyaux d'air sur l'armoire et le système SBR dans la/les cuve(s) et vérifier l'absence de pincement ou de coude	Oui
n°18 Pack Confort : Activation du détecteur de sous-charge	
n°19 Emplacement de l'armoire de pilotage	Local Technique
type armoire	Interne
n°20 Nature de l'exutoire	Réseau des EP
Tâches à prévoir par l'installateur	
Etiquette	
Bon de garantie Recto	
Bon de garantie Verso	
contrat CE	
Observations	Pas de visuel sur ventilation primaire Ventilation secondaire ok II n'aura pas de passage de véhicule espace vert vu avec l'installateur Laisser contrat de maintenance Ras sur l'installation
La première visite de maintenance sera programmée 1 an après la date de validation de mise en oeuvre. Cette visite de notre part étant toujours confirmée par une prise de rendez-vous téléphonique minimum 48h avant.	



Z.I. Les Tranchis
86700 VALENCE EN POITOU
www.assisteaux.com
info@assisteaux.com



APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Rapport d'intervention de mise en service

N° INT-ASS188305

Date : 06/03/2020

GRAF

45, route d'Ernolsheim

67120 / Dachstein-Gare

Nom du technicien : VASSEUR Alexandre
Heure arrivée : 11:28
Heure départ : 12:23
Signature du technicien :

Nom de l'installateur :
Signature de l'installateur :

Nom du client : CEP ANRAS
Signature du client :

.

Photo Station ouverte



Photo armoire de commande fermée



Photo armoire de commande ouverte



Photo ventil. Primaire



Photo Ventil. Secondaire



Photo station dans environnement

