



CERTIFICAT DE MISE EN ROUTE POUR MICROSTATION D'EPURATION TRICEL®

Nom du Client : BRUNEL Amélie
Utilisation (résidence principale/secondaire, gîtes, atelier,...) : Résidence principale
Adresse : St Cloud Route de Tréville
Code postal : 11400 Ville : Peyrens
Tél. : 04.68.60.42.73 Portable :
E-mail : @

Date d'installation : 08/01/14 Date de mise en service : 08/01/14

Numéro d'identification de la cuve : GG AB 3032 / FR6 4000 G

Numéro du compresseur : 301 304 37

Numéro de la pompe (si applicable) : /

Nom et Société de l'Installateur (terrassier) : SARL Bernard construction

Nom du Technicien (mise en route) : Pivet Nicolas

Contrat d'entretien : ☐ contracté auprès du Partenaire exclusif Tricel
(dont dépend la garantie de bon fonctionnement de la microstation) ☐ contracté auprès d'une tierce société :
☒ refusé par le Client

Le guide d'utilisation Tricel a été remis en main propre au Client.

Signature Client :

Signature Technicien :

ecoveo sarl assainissement autonome compact
ZI de Plaisance - 10 avenue du Champ de Mars 11100 NARBONNE
Tél: 04 68 46 95 77 Fax: 04 68 51 24 30 / info@ecoveo.fr
RCS Narbonne 483 535 805 N. SIRET 483 535 805 00026
N. TVA Intracom. FR44 483535805 APE 7022Z www.ecoveo.fr

Les microstations d'épuration Tricel® doivent être installées conformément aux préconisations du NF DTU 64.1 et du guide d'utilisation Tricel®. La mise en route de la microstation, qui ne peut être réalisée que par un technicien Tricel ou un Partenaire exclusif Tricel, ne constitue pas une réception de chantier et Tricel et/ou le Partenaire exclusif Tricel ne sauraient en aucun cas et d'aucune manière que ce soit être tenus pour responsables de la qualité et/ou de la conformité des travaux d'installation de la microstation, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l'entreprise exécutant lesdits travaux d'installation.

Le retour de ce certificat de mise en route dûment complété et signé par les parties au siège de Tricel à Naintré est l'événement déclencheur des garanties dont fait l'objet la microstation Tricel® concernée.

Nom du client : <u>BRUNEL André</u>	Type de microstation <u>FR64000 G</u>
Adresse : <u>S^t Cloud</u>	Numéro de série <u>GG AB 3032</u>
<u>Route de Tréville</u>	Numéro compresseur <u>301 304 37</u>
	Date de mise en service <u>09/01/14</u>
Tél. : <u>04.68.60.42.73</u>	Numéro de pompe <u>/</u>

Distance entre microstation et habitation ? 5 m

Détails : situé derrière la maison côté droit.

Description de la zone d'installation (la microstation risque-t-elle d'être inondée/recouverte par la nappe ? etc.)

Détails : Côté droit arrière pied d'un talus, suivi d'une tranchée
dépendage dans la longueur de 20 M

Nature de l'exutoire : infiltration des eaux.

Détails : _____

Regard d'inspection et d'échantillonnage en place ?

☒ Oui ☐ Non

Description : en bout de tranchée.

Présence d'un bac dégraisseur ?

☒ Oui ☐ Non

Détails : /

Les ventilations sont-elles bien dégagées ?

☒ Oui ☐ Non

La microstation a-t-elle besoin d'une rehausse (selon niveau du sol environnant) ?

☐ Oui ☒ Non

L'habitation est-elle occupée ?

☒ Oui ☐ Non

Le tampon d'accès est-il correctement orienté ?

☒ Oui ☐ Non

Couvercles, tampons et capots de compresseurs en bon état ?

☒ Oui ☐ Non

La cuve présente-t-elle des défauts ou a-t-elle été endommagée ?

☐ Oui ☒ Non

Le coffret d'alarme est-il correctement câblé et connecté ?

☒ Oui ☐ Non

Le niveau d'eau est-il correct dans chaque compartiment ?

☒ Oui ☐ Non

Les canalisations sont-elles correctement raccordées ?

☒ Oui ☐ Non

Le lit bactérien est-il en bon état ?	☒ Oui	☐ Non
Les bulles d'air se dispersent-elles bien dans le bassin d'oxygénation ?	☒ Oui	☐ Non
La tuyauterie de recirculation des boues est-elle en bon état ?	☒ Oui	☐ Non
Débit visible dans le T d'inspection quand la recirculation est enclenchée ?	☒ Oui	☐ Non
Le minuteur est-il correctement programmé ?	☒ Oui	☐ Non
L'alarme fonctionne-t-elle correctement ?	☒ Oui	☐ Non
Le(s) disjoncteur(s) fonctionne(nt)-t-il(s) correctement ?	☒ Oui	☐ Non
Le compresseur tourne-t-il en permanence ?	☒ Oui	☐ Non
Les raccords du compresseur sont-ils bien fixés ?	☒ Oui	☐ Non
Le tampon d'accès est-il verrouillé ?	☒ Oui	☐ Non

Systèmes de pompage

La pompe fonctionne-t-elle correctement ?	☐ Oui	☐ Non
Détails : _____		
Le niveau d'eau dans la cuve est-il correct ?	☒ Oui	☐ Non
Distance entre la microstation et l'exutoire ? 20 M		
Détails : dans la longueur		
Hauteur de refoulement, ou pente approximative de la canalisation de rejet jusqu'à l'exutoire ?		
Détails : _____		

S'assurer que le tampon d'accès est bien fixé et sécurisé avant de quitter le chantier !

Autres actions/interventions requises ?

Vérifié par : PINEL Nicolas

Date : 09/01/14

Signature : 
ecoveo sarl assainissement autonome compact
 21 de Pilsarce - 10 avenue du Champ de Mars 11100 NARBONNE
 Tél: 04 38 46 95 77 Fax: 04 38 56 24 30 info@ecoveo.fr
 RCS Narbonne 483 539 805 N. SIRET 483 539 805 00026
 N. TVA INTRACOM FR44 483539805 APE 70222 www.ecoveo.fr