



Z.I. Les Tranchis
86700 VALENCE EN POITOU
www.assisteaux.com
info@assisteaux.com



Rapport d'intervention de mise en service


N° INT-ASS192986

Date : 24/06/2020

SIMOP

10 Rue Richedoux
50480 / Ste Mère Eglise

Client :	ALDEBERT Louis	Adresse :	Lieu Dit : Le Marchand
Contact :	ALDEBERT Louis		
Téléphone :	04 68 60 31 65		
Email :		Code postal/Ville :	11410 / LA LOUVIERE LAURAGAIS
Equipement :	Station d'épuration inférieurs à 20 EH	Référence :	Bioxymop 9EH
N° de série :	18001S-0001359		

Compte rendu d'intervention	
Résidence principale ?	☒
Nombre de personnes effectives	2
Photo n° série	
Nature du remblai	Gravier roulé
Remblai cuve 2/3	☒
Conformité remblai	conforme
Présence nappe	☐
Conformité nappe	
Hauteur du TN/haut amorces (max 350 mm)	150
Conformité TN	conforme
Cuve de niveau (+/- 2%)	☒
Conformité Cuve de niveau	conforme
Type passage proximité cuve	Piétons
Conformité Passage cuve	conforme
Nature des tampons	PE
Conformité nature et verrouillage tampons	conforme
Photo tampons ouverts	



Z.I. Les Tranchis
86700 VALENCE EN POITOU
www.assisteaux.com
info@assisteaux.com

Rapport d'intervention de mise en service

N° INT-ASS192986

Date : 24/06/2020

SIMOP

10 Rue Richedoux

50480 / Ste Mère Eglise



Compte rendu d'intervention	
Photo tampons fermés	
Conformité Raccordement hydraulique E/S	conforme
Conformité Tuyau d'air compresseur/diffuseur étanche sans coude ou pincement	conforme
Conformité Remplissage cuve 2/3 en eau claire à notre arrivée	conforme
Conformité ventilation primaire & secondaire DN100 ss coude à 90°	conforme
Photo ventilation 1	
Photo ventilation 2	
Conformité Prise air compresseur (DN50) avec champignon	conforme
Photo prise air compresseur	
Positionnement compresseur	Extérieur à - de 10m
Conformité positionnement compresseur	conforme
Conformité pompe	conforme
Mesure pression compresseur	200
Conformité pression compresseur (<250mBar)	conforme
Conformité configuration date / heure	conforme
Conformité mémorisation heure	conforme
Test coupure courant (+ de 20 sec.)	
Conformité fixation boîtier	conforme
Conformité fixation boîtier de commande	conforme
Présence disjoncteur 16A dédié à la microstation	



Z.I. Les Tranchis
86700 VALENCE EN POITOU
www.assisteaux.com
info@assisteaux.com



APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Rapport d'intervention de mise en service

N° INT-ASS192986

Date : 24/06/2020

SIMOP

10 Rue Richedoux

50480 / Ste Mère Eglise

Compte rendu d'intervention	
Conformité électrique coffret	conforme
Emplacement coffret commande	interne bâtiment
Protection coffret externe	☒
Conformité emplacement coffret	☒
Photo coffret commande	
Nature exutoire	
Conformité nature exutoire	conforme
Observations / non conformités	
Présence non conformité ?	☐
Tâches à prévoir par installateur	
Photo d'ensemble de l'installation	
Photo complémentaire 1	
Photo complémentaire 2	
Observations	Primaire en cours pas de visuel Ventilation secondaire en cours de travaux Laisser contrat de maintenance
Proposition contrat entretien	☒
Signature contrat entretien	☐



Z.I. Les Tranchis
86700 VALENCE EN POITOU
www.assisteaux.com
info@assisteaux.com



APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Rapport d'intervention de mise en service

N° INT-ASS192986

Date : 24/06/2020

SIMOP

10 Rue Richedoux

50480 / Ste Mère Eglise

Nom du technicien : VASSEUR Alexandre
Heure arrivée : 15:23
Heure départ : 16:21
Signature du technicien :

Nom de l'installateur :
Signature de l'installateur :

Nom du client : ALDEBERT Louis
Signature du client :