

ANNEXE D – VERIFICATIONS AVANT MISE EN SERVICE

IMPLANTATION DE LA FILIÈRE BRIO Filtre Compact®	OUI	NON
- Eaux de ruissellement détournées des accès et terrain profilé adéquatement	☒	☐
- Dispositif non situé dans une zone sujette à inondation/remontée d'eaux à tout moment de l'année	☒	☐
- Les dispositifs ne peuvent être dans l'eau de plus 1,10 m mesurée à partir de la base des cuves	☒	☐
- En cas de forte pente en amont de l'installation, l'installateur s'est assuré de l'arrêt de toute action mécanique potentielle du terrain sur les ouvrages	☒	☐
- A moins de 3 mètres des dispositifs, pas de zone roulante, ni de charge importante (plus de 200 kg) – sauf dispositif spécifique de protection (dalle béton autoportante,... suivant instructions du fabricant et étude externe spécifique)	☒	☐
- Moyens pris pour assurer une reprise rapide de la végétation de façon à éviter l'érosion du sol.	☒	☐
- Évacuation et ventilations conformes à la réglementation et à l'étude (entrée d'air et extraction).	☒	☐
FOSSE SEPTIQUE, PÉRIPHÉRIQUES ET ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS	OUI	NON
- Préfiltre en place, dans la fosse septique, côté sortie	☒	☐
- Dispositif de relevage aval optionnel : poste et/ou pompe en permanence fonctionnels et sécurisés (alarme de niveau, armoire électrique et surveillance très régulière)	☐	☒
FILTRE BIOLOGIQUE	OUI	NON
- Écoulement gravitaire depuis la canalisation d'alimentation, auget (s) de niveau et fonctionnel (s), avec basculement autonome, testé à l'eau ; répartition homogène sur le plateau de répartition (bien en place)	☒	☐
- Ventilation du filtre biologique fonctionnelle (chapeau existant avec passage d'air libre)	☒	☐
ACCESSIBILITÉ, SÉCURITÉ	OUI	NON
- Tampons fermés et sécurisés, dépassant du sol d'au moins 20 mm, serrures visibles et dégagées; les tampons restent totalement accessibles sans travaux ; en présence d'une dalle autoportante de répartition des charges, les accès ont été spécifiquement conçus.	☒	☐
INFORMATION :	OUI	NON
- Lors de la réception de travaux, le propriétaire est informé du fonctionnement / utilisation / exploitation spécifiques à la filière BRIO Filtre Compact®, et de ses responsabilités (livret de l'utilisateur remis).	☒	☐

Date et signature du propriétaire 30/10/18 N. DELLOYE	Date et signature de l'installateur 30/10/18 MARC DELLOYE
---	---

PENSEZ A FAIRE REALISER L'INSPECTION PAR VOTRE SPANC.