



S.A.R.L. Bernard Construction

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT TRAVAUX PUBLICS

40 Rue de Dunkerque - 11400 CASTELNAUDARY

Tél : 04.68.60.02.16 - Fax : 04.68.60.07.69

Tél : 04.68.60.02.16 - Fax : 04.68.60.07.69

SARL au Capital de 8 000,00 € - N° Siret : 43538759200015 - APE : 4399C - FR73435387592

Facture		Monsieur NARDIZZI Arterio
CASTELNAUDARY, le 20 septembre 2004		
Référence : 04/105		
Du : lundi 20 septembre 2004		
Objet:		11320 MONTFERRAND
Parcelle ZO 103		
Volume fosse : 3000 L		
Filtre compact : Ecodiffuseur 6.37 M²		

Désignation	Quantité	Un	Prix Unit.	Montant H.T.
<u>COLLECTE ET TRANSFERT</u>				
Tranchées	19,10	ML	36,72	701,35
Fourniture et pose tuyau PVC NF D100 lit de pose et grillage avertisseur	19,10	ML	14,00	267,40
Fourniture et pose regard étanche avec couvercle fonte 125 KN	2,00	U	135,00	270,00
	1,00	U	196,00	196,00
<u>PRÉ TRAITEMENT</u>				
Fourniture et pose fosse toutes eaux PEHD avec prefiltre incorporé et pouzzeloux 3000 litres y compris terrassement lit de pose et remblai périphérique sable de rivière avec couvercles fontes 125 KN	1,00	E	1 478,19	1 478,19
(Fourniture de l'eau de remplissage à la charge du client)				
<u>VENTILATION PVC D 100 AVEC EXTRACTEUR STATIQUE</u>				
Fourniture et pose de tuyau PVC diam 100 (Tout sable ou gris) y compris tranchée, lit de pose, remblai, colliers d'ancrage et extracteur statique	1,00	E	204,00	204,00
<u>TRAITEMENT PAR FILTRE COMPACT</u>				
Filtre compact type eccodiffuseur 6.37 M2. 8 éléments de 1.225 X 0.65	1,00	E	2 187,11	2 187,11
Regard de répartition	1,00	U	140,00	140,00
Remarque : L'ensemble des matériaux mis en oeuvre est conforme aux exigences du DTU 64-1				
<u>PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES</u>				
Vidange fosse	1,00	E	285,00	285,00

